

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO									
Item	Nº da Licitação	Obra	Status	Valor Contratado	Valor Aditivo	Recurso	Início	Término Previsto	Percentual Concluído
1	020/2022	Pavimentação em vias públicas - Trecho da Rua João Pereira Madruga.	Em fase de conclusão	R\$ 368.842,40	R\$ 5.330,23	Convênio 899890/2020 - MCID	jun./2022	set./2024	93%
2	116/2022	Pavimentação em vias públicas - Trecho da Rua Gervásio Tavares.	Em fase de conclusão	R\$ 375.401,16	R\$ 0,00	Convênio 915018/2021 - MCID	jun./2022	set./2024	96%
3	151/2022	Pavimentação em vias públicas - Trechos da Rua Sete de Setembro e Avenida Otacílio Vieira.	Concluída	R\$ 976.967,39	R\$ 24.511,60	Convênio 4169/2021 - MPE / SEDUR / Pavimenta RS	ago./2022	jun./2024	100%
4	215/2022	Ampliação da UBS Zona Leste.	Concluída	R\$ 216.477,09	R\$ 15.366,61	Portadaria 214/2022 - Rede Bem Cuidar RS	out./2022	jul./2023	100%
5	224/2022	Reforma de estrutura interna e acessibilidade na EMEF Dois de Maio.	Concluída	R\$ 46.825,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	dez./2022	ago./2023	100%
6	225/2022	Reforma de acessibilidade na EMEF Ana Tereza da Rosa.	Extinção contratual por inexecução total do contrato	R\$ 36.909,36	R\$ 0,00	Recurso Próprio	dez./2022	ago./2023	0%
7	227/2022	Revitalização da Praça Silvana Freitas.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 79.623,35	R\$ 0,00	Recurso Próprio	fev./2023	out./2023	28%
8	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote I - 12 unidades.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 716.442,88	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	nov./2023	43%
9	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote II - 10.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 298.519,76	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	dez./2023	28%
10	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote III - 10 unidades.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 298.519,76	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	dez./2023	21%
11	281/2022	Substituição do telhado do prédio da Assistência Social.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 46.366,36	R\$ 22.026,22	Emenda Parlamentar	fev./2023	out./2023	85%
12	302/2022	Impermeabilização da cobertura e substituição dos rufos, calhas e tubos de queda do Ginásio da Escola Avelino de Assis Brasil.	Concluída	R\$ 149.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2023	abr./2023	Obra concluída.
13	008/2023	Construção de poço tubular profundo.	Em fase de conclusão	R\$ 47.180,00	R\$ 0,00	Convênio FPE 1564/2022 - SOP	out./2022	jul./2024	65%
14	063/2023	Construção de 12 microaçuades.	Em andamento	R\$ 124.800,00	R\$ 0,00	Convênio 1396/2022 - SEAPI	dez./2023	fev./2025	60%
15	123/2023	Manutenção/reforma nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs Zona Leste e Zona Norte.	Concluída	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2023	juh./2023	100%
16	205/2023	Substituição de telhas do Ginásio da EMEF Manoel Lucas Prisco.	Concluída	R\$ 29.347,48	R\$ 14.673,74	Recurso Próprio	set./2023	out./2023	100%
17	206/2023	Construção e instalação de abrigos de ônibus.	Em fase de conclusão	R\$ 81.400,00	R\$ 17.412,41	Recurso Próprio	set./2023	set./2024	96%
18	218/2023	Reforma na cobertura do Ginásio Municipal de Esportes.	Concluída	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out./2023	out./2024	100%
19	219/2023	Impermeabilização do telhado da EMEI Tânia Maria Silveira Cardoso.	Concluída	R\$ 19.900,00	R\$ 9.457,97	Recurso Próprio	dez./2023	jan./2024	100%
20	221/2023	Adequações acessibilidade na Secretaria Municipal da Fazenda.	Aguardando início de obra	R\$ 9.566,23	R\$ 4.783,12	Recurso Próprio	out./2023	out./2024	0%

21	222/2023	Adequações para implantação do PPCI na EMEI Pinheirinho.	Aguardando início de obra	R\$ 7.362,99	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out./2023	out./2024	0%
22	223/2023	Ampliação do prédio da EMEI Pinheirinho - 03 (três) salas e 02 (dois) banheiros.	Em fase de conclusão	R\$ 320.031,48	R\$ 60.826,23	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	95%
23	224/2023	Ampliação do prédio da EMEI Prof.ª Tânia Maria Silveira Cardoso - 02 (duas) salas.	Em andamento	R\$ 116.919,16	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	jan./2025	56%
24	226/2023	Revitalização da Praça de Esportes, localizada da Avenida Álvaro Chaves.	Concluída	R\$ 50.807,83	R\$ 18.204,00	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2023	100%
25	227/2023	Construção Cancha Municipal de Laço.	Concluída	R\$ 36.897,38	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%
26	228/2023	Reforma na EMEF São João Batista.	Concluída	R\$ 37.696,75	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%
27	330/2023	Implantação do PPCI no prédio da EMEI Tânia Maria Silveira Cardoso.	Em fase de conclusão	R\$ 31.987,83	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	abr./2024	95%
28	331/2023	Implantação do PPCI no prédio da EMEF Manoel Lucas Prisco.	Em fase de conclusão	R\$ 79.958,24	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	mar./2024	95%
29	332/2023	Construção de Gavetas no Cemitério Municipal.	Em fase de conclusão	R\$ 169.988,15	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	jul./2024	95%
30	152/2023	Pista de Caminhada Concreto Simples.	Em andamento	R\$ 203.550,15	R\$ 0,00	Recurso Próprio	mar./2024	jul./2024	10%
31	173/2023	Reforma de banheiro localizado no prédio principal da Prefeitura.	Concluída	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jun./2023	jul./2023	100%
32	179/2023	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Perfuração de Poço Artesiano - Torrinhãs	Concluída	R\$ 39.314,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jun./2023	jul./2023	100%
33	220/2023	Reforma no prédio da Unidade Básica de Saúde Zona Leste.	Concluída	R\$ 38.493,64	R\$ 11.161,29	Recurso Próprio	set./2023	dez./2023	100%
34	324/2023	Construção de cobertura na frente do Cemitério Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde.	Concluída	R\$ 35.769,73	R\$ 2.203,50	Recurso Próprio	dez./2023	jan./2024	100%
35	230/2023	Reforma em banheiros da EMEI Tânia Maria Silveira Cardoso.	Concluída	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	ago./2023	set./2023	100%
36	262/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Aroeira – Torrinhãs.	Concluída	R\$ 86.052,70	R\$ 17.579,00	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%

37	263/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Assentamento Globo.	Concluída	R\$ 115.799,79	R\$ 19.372,60	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%
38	264/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Coordenadas geográficas: 31°10'23.1"S 53°22'19.6"O.	Concluída	R\$ 64.316,88	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%
39	265/2023	Construção de Piso de Concreto Armado - Quadra Poliesportiva EMEF Ana Tereza da Rosa.	Concluída	R\$ 88.825,35	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	nov./2023	dez./2023	100%
40	266/2023	Reforma na Quadra Poliesportiva da EMEF Avelino Assis Brasil.	Concluída	R\$ 149.999,06	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%
41	268/2023	Pinturas paredes e esquadrias externas prédio Secretaria Municipal da Fazenda.	Em fase de conclusão	R\$ 12.289,64	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	95%
42	269/2023	Adequações para implantação de acessibilidade EMEF Manoel Lucas Prisco - Sala UAB.	Em fase de conclusão	R\$ 8.952,70	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	95%
43	270/2023	Confecção e instalação de divisórias e portas de alumínio branco nos vestiários e banheiros do Ginásio Municipal.	Concluída	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out./2023	dez./2023	100%
44	018/2024	Pavimentação trechos das Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes.	Aguarda Ordem de Serviço	R\$ 395.275,07	R\$ 0,00	Convênio nº 943738/2023 / Proposta nº 045287/2023	abr./2024	abr./2025	0%
45	051/2024	Pavimentação de trecho da Rua Braulino de Leon.	Aguarda Ordem de Serviço	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	abr./2025	0%
46	052/2024	Pavimentação de trecho da Rua Tancredo Neves.	Aguarda Ordem de Serviço	R\$ 114.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	abr./2025	0%
47	053/2024	Pavimentação de trecho da Rua Dário Souza.	Aguarda Ordem de Serviço	R\$ 272.376,32	R\$ 0,00	Convênio nº 943306/2023 / Proposta nº 008783/2023	abr./2024	abr./2025	0%
48	061/2024	Execução do remanescente de obra de 16 unidades geminadas.	Em andamento	R\$ 1.406.955,03	R\$ 0,00	Emendas Parlamentares	mar./2024	mar./2025	0%
49	063/2024	Revitalização da Praça Silvana Freitas.	Aguarda Ordem de Serviço	R\$ 61.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	mar./2025	0%
50	064/2024	Recuperação da Ponte da Várzea.	Em fase de conclusão	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	mar./2024	abr./2024	95%
51	078/2024	Execução de dois pisos em concreto armado para instalação de aparelhos para academia de saúde.	Em andamento	R\$ 7.480,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	mar./2023	mai./2023	95%

Pinheiro Machado/RS, 25 de abril de 2024.

Rogério de Souza Lucas
Técnico em Edificações
CRT/RS 97747939000