

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO										
Item	Nº da Licitação	Obra	Status	Valor Contratado	Valor Aditivo	Recurso	Início	Término Previsto	Percentual Concluído	Informações adicionais
1	020/2022	Pavimentação em vias públicas - Trecho da Rua João Pereira Madruga.	Concluída	R\$ 368.842,40	R\$ 5.330,23	Convênio 899890/2020 - MCID	jun./2022	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1010451,14&cs=1j0EKI2efa1wKRYP6AryFsAixMo
2	116/2022	Pavimentação em vias públicas - Trecho da Rua Gervásio Tavares.	Concluída	R\$ 375.401,16	R\$ 0,00	Convênio 915018/2021 - MCID	jun./2022	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,992556,14&cs=1S2kU2lvKnMsz33rM6kwAo8B9rps
3	151/2022	Pavimentação em vias públicas - Trechos da Rua Sete de Setembro e Avenida Otacílio Vieira.	Concluída	R\$ 976.967,39	R\$ 24.511,60	Convênio 4169/2021 - MPE / SEDUR / Pavimenta RS	ago./2022	jun./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,992557,14&cs=1O9cZuOfpLZ_DxgTAqbd-3MkdRQ
4	215/2022	Ampliação da UBS Zona Leste.	Concluída	R\$ 216.477,09	R\$ 15.366,61	Portadaria 214/2022 - Rede Bem Cuidar RS	out./2022	jul./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1015262,14&cs=1T7oYiM3ISp4v0EdeDOjlaW_uREs
5	224/2022	Reforma de estrutura interna e acessibilidade na EMEF Dois de Maio.	Concluída	R\$ 46.825,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	dez./2022	ago./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1001502,14&cs=1Pp7Rad3WScIj_Vd5zlzovl25Fc
6	225/2022	Reforma de acessibilidade na EMEF Ana Tereza da Rosa.	Extinção contratual por inexecução total do contrato	R\$ 36.909,36	R\$ 0,00	Recurso Próprio	dez./2022	ago./2023	0%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1001503,14&cs=1k0ooHaCDUrPszK_arTfo2FULBmc
7	227/2022	Revitalização da Praça Silvana Freitas.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 79.623,35	R\$ 0,00	Recurso Próprio	fev./2023	out./2023	28%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029891,14&cs=1OQXP7PPNhZGZ07a7E5HK-LKseSQ
8	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote I - 12 unidades.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 716.442,88	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	nov./2023	43%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029537,14&cs=1GAHQZaXPKfBMvdEXwvJrvbg23i8
9	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote II - 10.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 298.519,76	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	dez./2023	28%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029537,14&cs=1GAHQZaXPKfBMvdEXwvJrvbg23i9
10	237/2022	Construção de Unidades Habitacionais, Lote III - 10 unidades.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 298.519,76	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	dez./2022	dez./2023	21%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029537,14&cs=1GAHQZaXPKfBMvdEXwvJrvbg23i0
11	281/2022	Substituição do telhado do prédio da Assistência Social.	Extinção contratual por inexecução parcial do contrato	R\$ 46.366,36	R\$ 22.026,22	Emenda Parlamentar	fev./2023	out./2023	85%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029538,14&cs=1GrFke1bOOOPcA7aPIXQQtambEdc
12	302/2022	Impermeabilização da cobertura e substituição dos rufos, calhas e tubos de queda do Ginásio da Escola Avelino de Assis Brasil.	Concluída	R\$ 149.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2023	abr./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1029538,14&cs=1GrFke1bOOOPcA7aPIXQQtambEdc
13	008/2023	Construção de poço tubular profundo.	Concluída	R\$ 47.180,00	R\$ 0,00	Convênio FPE 1564/2022 - SOP	out./2022	jul./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1110520,14&cs=1sQDoaYwicHSKw8sEVH-q_5x13eM
14	063/2023	Construção de 12 microaques.	Em andamento	R\$ 124.800,00	R\$ 0,00	Convênio 1396/2022 - SEAPI	dez./2023	fev./2025	60%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1061769,14&cs=1dZsOutXf3o5kSP7mNzzFvaCzo1WM
15	205/2023	Substituição de telhas do Ginásio da EMEF Manoel Lucas Prisco.	Concluída	R\$ 29.347,48	R\$ 14.673,74	Recurso Próprio	set./2023	out./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103919,14&cs=1mxK1ViRaUFuzC110leK-arbxgzv
16	206/2023	Construção e instalação de abrigos de ônibus.	Concluída	R\$ 81.400,00	R\$ 17.412,41	Recurso Próprio	set./2023	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103920,14&cs=1oKHwni-7uyvmbB6og3xcBMr-k3LE
17	218/2023	Reforma na cobertura do Ginásio Municipal de Esportes.	Concluída	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out./2023	out./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103921,14&cs=1jGKvgBAvObvk1sj10oTo4jNmDXw
18	219/2023	Impermeabilização do telhado da EMEI Tânia Maria Silveira Cardoso.	Concluída	R\$ 19.900,00	R\$ 9.457,97	Recurso Próprio	dez./2023	jan./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103922,14&cs=1j8wCyNgMKt5DqtlfKbdwZNMvaKA
19	221/2023	Adequações acessibilidade na Secretaria Municipal da Fazenda.	Aguardando início de obra	R\$ 9.566,23	R\$ 4.783,12	Recurso Próprio	out./2023	jun./2025	0%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103924,14&cs=11SrhXk4F6dlyFT8qgd54v8NCi0Y
20	222/2023	Adequações para implantação do PPCI na EMEI Pinheirinho.	Concluída	R\$ 7.362,99	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out./2023	mar./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103925,14&cs=10W-gOLz_MpgagVAX_dOouAusvIs
21	223/2023	Ampliação do prédio da EMEI Pinheirinho - 03 (três) salas e 02 (dois) banheiros.	Concluída	R\$ 320.031,48	R\$ 60.826,23	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C_D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1103926,14&cs=1Ywu3qkYYtwe11FI2CCFWyCkePgW

22	224/2023	Ampliação do prédio da EMEI Prof.ª Tânia Maria Silveira Cardoso - 02 (duas) salas.	Concluída	R\$ 116.919,16	R\$ 12.913,32	Recurso Próprio	jan./2024	jan./2025	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 03927,14&cs=14IR0U- IRIT_hSPKgoCSsbXg7Z0
23	226/2023	Revitalização da Praça de Esportes, localizada da Avenida Álvaro Chaves.	Concluída	R\$ 50.807,83	R\$ 18.204,00	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 03929,14&cs=1LcVrdZ2vtDzSiKaIOKEPvg6YHDI
24	227/2023	Construção Cancha Municipal de Laço.	Concluída	R\$ 36.897,38	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 03930,14&cs=1BjHPpYivUlsE7mIU4_3XDl8bY
25	228/2023	Reforma na EMEF São João Batista.	Concluída	R\$ 37.696,75	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 03931,14&cs=1dSFCNm9o7PNqNFsERax2eeFZs
26	330/2023	Implantação do PPCI no prédio da EMEI Tânia Maria Silveira Cardoso.	Concluída	R\$ 31.987,83	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	mar./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 33298,14&cs=1dOvZr3PaGFHETwBXeU9eLg3rY
27	331/2023	Implantação do PPCI no prédio da EMEF Manoel Lucas Prisco.	Concluída	R\$ 79.958,24	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jan./2024	mar./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 51071,14&cs=1xi-L7OaZmrGXFmU1dFvBdlb7rw
28	332/2023	Construção de Gavetas no Cemitério Municipal.	Concluída	R\$ 169.988,15	R\$ 42.225,78	Recurso Próprio	jan./2024	jul./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 33299,14&cs=1_SiSKHfvEHZ6xzlcoFvXNlexpE
29	152/2023	Pista de Caminhada Concreto Simples.	Distrato	R\$ 203.550,15	R\$ 0,00	Recurso Próprio	mar./2024	jul./2024	10%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 11258,14&cs=1pZctrbybBnmJ6fXEvN5swsDrvH7Q
30	179/2023	Contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Perfuração de Poço Artesiano - Torrinhas	Concluída	R\$ 39.314,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jun./2023	jul./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 11262,14&cs=1z8b9u_MGTfvv1EivYVPgijN2Pnl
31	220/2023	Reforma no prédio da Unidade Básica de Saúde Zona Leste.	Concluída	R\$ 38.493,64	R\$ 11.161,29	Recurso Próprio	set./2023	dez./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 03923,14&cs=11ofWvph9LlEUD1fQzaX18BX2lI
32	324/2023	Construção de cobertura na frente do Cemitério Municipal e da Secretaria Municipal da Saúde.	Concluída	R\$ 35.769,73	R\$ 2.203,50	Recurso Próprio	dez./2023	jan./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 32570,14&cs=1bKq9icZzG4DhhJNHU-haFcUpLaE
33	262/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Aroeira – Torrinhas.	Concluída	R\$ 86.052,70	R\$ 17.579,00	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 15410,14&cs=1TVsYY1b3KPWF5hLeDvlfUf9bBQ0
34	263/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Assentamento Globo.	Concluída	R\$ 115.799,79	R\$ 19.372,60	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 13689,14&cs=1JnRuhREmBxicCvRw3JhkirghzUg
35	264/2023	Passagem Molhada Concreto Armado - Coordenadas geográficas: 31°10'23.1"S 53°22'19.6"O.	Concluída	R\$ 64.316,88	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	fev./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 13690,14&cs=1HSvild4DrOTwxMrxfwLGHd0k5c
36	265/2023	Construção de Piso de Concreto Armado - Quadra Poliesportiva EMEF Ana Tereza da Rosa.	Concluída	R\$ 88.825,35	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar	nov./2023	dez./2023	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 15411,14&cs=1IfUupEVZL5gWuubZbDiP2BpRvGU
37	266/2023	Reforma na Quadra Poliesportiva da EMEF Avelino Assis Brasil.	Concluída	R\$ 149.999,06	R\$ 0,00	Recurso Próprio	nov./2023	jan./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 15412,14&cs=1b5v7WRFQKS1OmOh6l-VAc4YMYds
38	268/2023	Pinturas paredes e esquadrias externas prédio Secretaria Municipal da Fazenda.	Concluída	R\$ 12.289,64	R\$ 4.285,11	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 15414,14&cs=16OXiof8l4ZipVBWerVMl5aBi7Y
39	269/2023	Adequações para implantação de acessibilidade EMEF Manoel Lucas Prisco - Sala UAB.	Concluída	R\$ 8.952,70	R\$ 2.293,58	Recurso Próprio	nov./2023	nov./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 15415,14&cs=1m7gRhYwgl3Qc4NcGED3GhKnpf4
40	018/2024	Pavimentação trechos das Ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes.	Concluída	R\$ 395.275,07	R\$ 14.060,94	Convênio nº 943738/2023 / Proposta nº 045287/2023	abr./2024	abr./2025	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 59166,14&cs=1nT93KleExIR7vo8JmEA_kPPSexs
41	051/2024	Pavimentação de trecho da Rua Braulino de Leon.	Concluída	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	abr./2025	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 59429,14&cs=1KvImBPRLhNKd0NRlfQ-Rbi57E
42	052/2024	Pavimentação de trecho da Rua Tancredo Neves.	Concluída	R\$ 114.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	abr./2025	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 59430,14&cs=1PwwshMY6tVR9_dezJTJsg7LrNIQ
43	053/2024	Pavimentação de trecho da Rua Dário Souza.	Em fase de conclusão	R\$ 272.376,32	R\$ 0,00	Convênio nº 943306/2023 / Proposta nº 008783/2023	abr./2024	abr./2025	99%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,11 59431,14&cs=1LSbCN-0kaRlzhA9uhxm2L_XtaGU

44	061/2024	Execução do remanescente de obra de 16 unidades geminadas.	Em fase de conclusão	R\$ 1.406.955,03	R\$ 348.539,26	Emendas Parlamentares	mar./2024	mar./2025	99%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1159432.14&cs=1A9w24XizLAlB95L_NKD5BbnamHA
45	063/2024	Revitalização da Praça Silvana Freitas.	Parcialmente concluída	R\$ 61.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr./2024	mar./2025	99%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1159433.14&cs=1-qUit_HMOhePvdJfEzhAle7rxMs
46	064/2024	Recuperação da Ponte da Várzea.	Concluída	R\$ 9.500,00	R\$ 2.239,45	Recurso Próprio	mar./2024	abr./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1205894.14&cs=1stQN0_5bsiG5psOK-XoITD3-Wbc
47	145/2024	Execução de reforma no prédio do Teatro Ludovico Pórzio	Concluída	R\$ 184.086,39	R\$ 70.407,89	Recurso Próprio	mai./2024	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1180563.14&cs=1JZaDIjRMxRnuHOESJrCONMNA
48	146/2024	Execução de reforma no prédio do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	Concluída	R\$ 31.999,00	R\$ 14.417,13	Nº da Programação: 431450620220001 - FNAS	jun./2024	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1180564.14&cs=1UJbTit9LvA_XqOD0UaC5AqZgk
49	147/2024	Execução de reforma e pintura nas paredes internas e esquadrias do Ginásio da E.M.E.F. Avelino de Assis Brasil	Concluída	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	Recurso Próprio	jun./2024	agost./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1180565.14&cs=1MEwHU3_wph3HxaQ_KvJZoweA2Qo
50	223/2024	Execução de reforma no telhado do Terminal Rodoviário Municipal	Concluída	R\$ 24.855,00	R\$ 1.960,21	Recurso Próprio	jun./2024	jul./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1193438.14&cs=1o-BbKeRnn6GMvMwyNXpUN0sSYa4
51	236/2024	Pavimentação da Rua Dário Benaventana	Concluída	R\$ 150.239,83	R\$ 4.132,59	Recurso Próprio	jun./2024	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1193439.14&cs=19izxb0jWn0tV_Xugo9dzyhXHQ
52	302/2024	Pavimentação de trecho da Rua Dário Souza	Concluída	R\$ 283.825,00	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar n° 202339510001	jun./2024	set./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1213577.14&cs=109W7FzcvM2d7pMM8snH9GIWhUE
53	303/2024	Execução de manutenção e restauração no prédio do antigo Hotel da Luz	Concluída	R\$ 90.287,67	R\$ 5.473,20	Recurso Próprio	jul./2024	out./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1213578.14&cs=1vKHTTq255DWbJq9EQewIWW31pWao
54	363/2024	Pavimentação de trechos das Ruas Argeu Duarte, Arno Ratto de Silva e Nadir A. Ferreira	Concluída	R\$ 395.999,95	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar n° 202442710010	ago/24	nov/24	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1228335.14&cs=1eOXhVslcdFFKA41Jle58oAIOIUM0
55	393/2024	Fornecimento e instalação de telhado das Escolas EMEF Dois de Maio, EMEI Manoel Prisco e EMEI Tânia Cardoso	Concluída	R\$ 80.538,98	R\$ 0,00	Recurso Próprio	out/24	Dez./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1237680.14&cs=1DWpCtmG6xeaN7jRTKi0PoBPD9M
56	430/2024	Pavimentação Otacílio	Em fase de conclusão	R\$ 461.000,00	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar n° 202420980001	out/24	jan/25	95%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1253290.14&cs=1X9EVroh3xYnRhp8jXxp0L2MX5s
57	465/2024	Recuperação da Ponte do Passo do Coelho	Concluída	R\$ 25.032,98	R\$ 0,00	Recurso Próprio	set./2024	out./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1260569.14&cs=1mUQioX2uNYDel7VE9QOZeF28ic
58	468/2024	Recuperação da Ponte do Jaíba, Ponte de Aroeira e Ponte do Areal	Concluída	R\$ 9.592,92	R\$ 0,00	Recurso Próprio	set./2024	out./2024	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1262749.14&cs=1aBupvpsGWGJCX4srxkGzeeAmZOM
59	493/2024	Pavimentação com blocos de concreto intertravados de 16 faces - Ruas Guilherme Macedo e Humaitá	Em fase de conclusão	R\$ 310.000,00	R\$ 0,00	Emenda Parlamentar n° 202443770003	out/24	jan/25	95%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1259572.14&cs=1UclPYKQOzW7Pbu3NbR5Ok8Q8IL0
60	597/2024	Reforma em 02 (duas) salas de aula e sanitários do Ginásio da E.M.E.F. Manoel Lucas Prisco	Concluída	R\$ 46.000,00	R\$ 0,00	Programa PEJA	dez/24	dez/24	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1293426.14&cs=127Ng_HuZCvd8KV2wRpatXhPRdms
61	013/2025	Adequações Implantação, Acessibilidade no Prédio da Fazenda	Em andamento	R\$ 15.140,13	R\$ 0,00	Recurso Próprio	fev./2025	mar./2025	0%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1298372.14&cs=1WS8_sK60DnOCUAhY3Ye0NkyI2bw
62	078/2025	Execução de demolição da Ponte do Banhado e execução de uma nova estrutura	Aguardando ordem de início de serviço	R\$ 275.000,00	R\$ 0,00	Protocolo Vinculado: REC-RS-4314506-20241128-01, N° do Processo: 59053.020711/2024-11 - Defesa Civil	-	-	0%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1309028.14&cs=13Vi2chQFCEqcaAtrFalKEas9ePM
63	127/2025	Recuperação do telhado da EMEF Dois de Maio.	Concluída	R\$ 3.625,37	R\$ 0,00	Recurso Próprio	abr/25	abr/25	100%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_C D_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500.1353367.14&cs=1R5aOgK1tDy08_PCaeETZAwbP95k

64	128/2025	Construção do prédio da Unidade Básica de Saúde – UBS, Porte II, Zona Norte	Em andamento	R\$ 2.188.900,00	R\$ 0,00	Proposta nº 12062.7860001/24-005 Novo PAC	abr/25	out/26	5%	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:10::NO::F50500_CD_ORGAO.P10_ID_LICITACAO.P10_PAG_RETORNO:54500,1317029,14&cs=12IX8cfRLwjl.qXix0x_0MD3vHHk
Pinheiro Machado/RS, 26 de maio de 2025.										

José Luís Jesus da Cunha Júnior
Engenheiro Civil
CREA/RS 146386